

工事現場だより 大橋川天神川水門新設1期工事

◆来週の工事予定

2月17日 (月)	現場事務所片付け
2月18日 (火)	現場事務所片付け
2月19日 (水)	現場事務所片付け
2月20日 (木)	現場事務所片付け
2月21日 (金)	現場事務所片付け
2月22日 (土)	現場事務所片付け
2月23日 (日)	おやすみ

◆資機材搬入予定

◆今週の一枚

右岸側の工事が完了しました。



◆現場からの報告

今週の木曜日に工事の完了検査を受けて、滞りなく工事の完成を迎えることが出来ました。地域の皆様方や関係各機関の方々には、平成24年の12月から長々とご理解、ご協力をいただきまして、心より感謝しております。

天神川水門の工事は、2期工事、残りのゲート設備工事、操作室の工事等が引き続き実施されます。最後の完成までの間、無事故で完了することをお祈りいたします。

まだまだ寒い日々が続きますが、お体に気を付けてお過ごしください。本当にありがとうございました。

【発行】 出雲土建株式会社
現場事務所 TEL0852-67-1421

【現場責任者】

渡部 賀成

いろいろお世話になりました。またどこかでお会いしましょう。ばいばいこやあ〜(^^)



工事現場だより

平成26年2月14日 号

大橋川天神川水門新設2期工事

『来週の作業予定』

作業日	作業内容
2月17日 (月)	作業土工：床堀
2月18日 (火)	作業土工：床堀
2月19日 (水)	既製杭工：杭頭処理
2月20日 (木)	既製杭工：杭頭処理
2月21日 (金)	矢板工：遮水矢板打込み
2月22日 (土)	矢板工：遮水矢板打込み
2月23日 (日)	休み

『資機材搬入予定』

資機材の搬入出
ダンプトラック×5台
ダンプトラック×5台
50tラフター×1台、大型トレーラー×1台
50tラフター×1台、大型トレーラー×1台

『今週の進捗状況』

土留材を設置している状況です。



『現場からの報告』

床堀も順調に進み、2段目の土留材の設置に入りました。残り2mで床堀も完了します。

床堀が終わり次第、既製杭の杭頭処理（水門本体との接続の為）→遮水矢板打ち込み（水門底への浸水防止）といった施工に入ります。

床堀の際、ダンプトラックが現場へ出入りしご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

【発行】 松江土建株式会社

現場事務所 TEL0852-21-8604

【現場責任者】 岩田 剛