

# 工事現場だより 大橋川天神川水門新設1期工事

## ◆来週の工事予定

2月3日 (月)	仮設工：工事用進入路復旧
2月4日 (火)	仮設工：工事用進入路復旧
2月5日 (水)	後片付け
2月6日 (木)	後片付け
2月7日 (金)	後片付け
2月8日 (土)	後片付け
2月9日 (日)	休工

## ◆資機材搬入予定


## ◆今週の一枚

損屋の残土置き場から見えた大山です。  
西側から見ると伯耆富士と呼ばれるようにきれいですね。



## ◆現場からの報告

気温の変化が激しくて体調を崩しそうな気候が続いています。インフルエンザも流行っているようですので気負いましょう(^\_^)  
岸公園の平ブロック舗装は今週の初めに終わり、県道歩道の復旧工事を行っています。工事着手時に、工事用車両の進入路取付のために、歩道の切下げを行ってからもう1年と2カ月になりました。通行される皆様にはご迷惑をお掛けしましたが、来週には片付をする段取りになりました。今しばらくではあります、最後まで事故の無いように気を引き締めて作業を行います。

【発行】 出雲土建株式会社  
現場事務所 TEL0852-67-1421

【現場責任者】

渡部 賀成

ぼうしの新しいかぶり方。(^^)  
かめみたいになっちゃった(笑)





# 工事現場だより

平成26年1月31日 号

## 大橋川天神川水門新設2期工事

### 『来週の作業予定』

作業日	作業内容
2月3日 (月)	既製杭工：既製コンクリート杭打込み
2月4日 (火)	既製杭工：既製コンクリート杭打込み
2月5日 (水)	既製杭工：機械解体
2月6日 (木)	既製杭工：機械解体・搬出
2月7日 (金)	土留・仮締切工：鋼矢板打込み
2月8日 (土)	土留・仮締切工：鋼矢板打込み
2月9日 (日)	休み

### 『資機材搬入予定』

資機材の搬入出
50tラフター×1台、大型トレーラー×1台
50tラフター×1台、大型トレーラー×1台
50tラフター×1台、大型トレーラー×3台
50tラフター×1台、大型トレーラー×3台
50tラフター×1台、大型トレーラー×2台
50tラフター×1台、大型トレーラー×1台

### 『今週の進捗状況』

杭の打込み状況の写真です。



### 『現場からの報告』

今週に引き続き、来週も杭打ちを行います。

杭打ち機は高さが27m、総重量が110tある為、鉄板を敷き、転倒及び沈下防止を行い作業を行っています。施工本数は、1日4本のペースの予定でしたが、1日2.5本であった為、作業予定に変更があります。

来週も早朝より材料の搬入等、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願い致します。

【発行】 松江土建株式会社

現場事務所 TEL0852-21-8604

【現場責任者】 岩田 剛